

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
nazwa budynku wraz z adresem	kondygnacja	nr pomieszczenia	ilość kratk wentylacyjnych	ocena prawidłowości podłączeń	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena drożności	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena ciągu kominowego	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena szczelności przewodów	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena dostępu do przewodów kominowych i wyjścia na dach	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena stanu technicznego kominów ponad dachem	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	
Pawilon Dziakana cz. B i C, ul. O. S. Tarasiuka 2 w Kleosinie	-1	01	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-1	02	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	
	-1	03	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	
	1 wentyl.		prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	-	
	-1	04	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	-
	1 wentyl.		prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	-	-
	-1	06	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	-
	-1	07	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-1	08	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	-
	-1	09	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-1	hol	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	-
	0	3	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
	0	7	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
	0	10	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	-
	1 wentyl.		prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	-	-
	0	11	1	nieprawidłowe	uwaga 1	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	-
	0	12	1	nieprawidłowe	uwaga 1	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	-
	0	14	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	-
	1 wentyl.		prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	-	-
	0	15	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	-
	1 wentyl.		prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	-	-
	0	16	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	-
	1	100	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
	1	101	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
	1	102/103	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
	1	104	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
	1	105	1	nieprawidłowe	uwaga 1	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	-
	1	107	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
	1	108	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
	1	109	3	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	-
	-1	110	3	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	-
	1	111	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu													
1	112	1	nieprawidłowe	uwaga 1	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	-	
1	113	1	nieprawidłowe	uwaga 1	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	-	
1	114	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu														
1	116	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu														
1	Klatka schodowa	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	-	-	-	-	-	

Dostęp do przewodów kominowych z budynku A prawidłowy.

Przymocować na stałe drabinę stalową pomiędzy budynkami A oraz B i C.

Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Wyłoty zabezpieczone siatkami zatopionymi w obróbce kominów (taki sposób montażu uniemożliwia dostęp do kanałów i ich ewentualne czyszczenie bez uszkodzenia zamontowanych siatek).

Uwaga 1 – brak połączenia pomiędzy wlotem do kanału wentylacyjnego a elementem sufitu podwieszanego – zaleca się wykonać połączenie.

Białystok, dnia 1.04.2015

Podpisy osób wykonujących przegląd

Janusz Szczęśliwicz
MISTRZ KAMIENIARSKI
dopl. nr 1543-10071

Odebrał dnia:

Podpisy osób odbierających wyniki przeglądu:

SPÓŁDZIELNIA USŁUG KAMIENIARSKICH
ul. Częstochowska 16 lok. U2
15-459 Białystok
tel. (085) 741-56-98, tel./fax (085) 741-58-14
REG. 000823612, NIP 542-021-23-94