

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
nazwa budynku wraz z adresem	kondygnacja	nr pomieszczenia	ilość kratek wentylacyjnych	ocena prawidłowości podłączeń	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena drożności	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena ciągu kominowego	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena szczelności przewodów	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena dostępu do przewodów kominowych i wyjścia na dach	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena stanu technicznego kominów ponad dachem	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości
Pawilon Dydaktyczny – cz. A, ul. O. S. Tarasiuka 2 w Kleosinie	0	ksoro	brak	-	-	-	-	-	-	-	-	Brak stałej drabiny przy jednym z wyłazów. Przy drugim wyłazie dostęp prawidłowy.	Wykonać stałą drabinę.	Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Kminy obrobione papą. Wyłoty zabezpieczone siatkami.	-
	0	1	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalający	-				
	0	1A	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalający	-				
	0	2 (1)	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalający	-				
	0	2(2)	2	prawidłowe	-	nieczysty	uwaga 1	brak	uwaga 1	zadawalający	-				
	0	2A (1)	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalający	-				
	0	2A(2)	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	21 WC męskie	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalający	-				
	0	21 WC damskie	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalający	-				
	0	22	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	23	1 wentyl.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-				
	0	24	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalający	-				
	0	24	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalający	-				
	0	25	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalający	-				
	0	25A	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	25B	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalający	-				
	0	26	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalający	-				
	0	27	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalający	-				
	0	28	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
	0	30	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalający	-				
	0	31	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalający	-				
	0	32	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalający	-				
	0	33	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalający	-				
	0	34	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalający	-				
	0	35	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalający	-				
	0	36	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalający	-				
	0	37	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalający	-				
	0	38	brak	-	-	-	-	-	-	-	-				
0	39	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalający	-					
	100	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalający	-					
	102	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalający	-					
	103	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalający	-					
	104	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalający	-					
	104A	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalający	-					
	105	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalający	-					
	106	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
	108	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalający	-					
	109	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalający	-					
	110	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalający	-					
	111	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalający	-					
	112	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalający	-					
	113	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalający	-					
	114	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalający	-					
	115	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalający	-					
	116	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalający	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Pawilon Dydaktyczny – cz. A, ul. O. S. Tarasiuka 2 w Kleosinie		117	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalający	-	Brak starej drabiny przy jednym z wyjazdów. Przy drugim wylocie dostęp prawidłowy.	Wykonać stałą drabinę.	Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Kminy obrabione papą. Wyłoty zabezpieczone siatkami.	1	
		118	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					
		119 WC męskie	1 wentyl.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-					
	1	119 WC damskie	1 wentyl.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-					
		120	mieszkanie													
		pokój 1	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-
		pokój 2	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-
		pokój 3	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalający	-					-
		łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalający	-					-
		kuchnia	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-
		121	mieszkanie													
		pokój 1	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalający	-					-
		pokój 2	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalający	-					-
		pokój 3	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalający	-					-
		łazienka	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalający	-					-
	kuchnia	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	zadawalający	-	-					

Uwaga 1 – udrożnić przewód kominowy

Białystok, dnia

1.04.2015

*Józef Stępczyński*

Podpisy osób wykonujących przegląd

aypl. 15434/1571

Odebrał dnia:

Podpisy osób odbierających wyniki przeglądu:

SPÓŁDZIELNIA USŁUG KOMINIARSKICH  
ul. Częstochowska 16 lok. U2  
15-459 Białystok  
tel. (085) 741-56-98, tel./fax (085) 741-58-14  
REG. 000823612, NIP 542-021-23-84