

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
nazwa budynku wraz z adresem	kondygnacja	nr pomieszczenia	ilość kratk wentylacyjnych	ocena prawidłowości podłączeń	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena drożności	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena ciągu kominowego	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena szczelności przewodów	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena dostępu do przewodów kominowych i wyjścia na dach	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena stanu technicznego kominów ponad dachem	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości					
Aula Wydziału Elektrycznego, ul. Wiejska 45D w Białymstoku	0	001	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-	Wyjście na dach dobre – brak uwag. Brak dostępu do wprowadzonych ponad dach bocznych kominów.	Wykonać drabiny do bocznych kominów.	Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Kminy murowane z klinkieru. Wyłoty boczne zabezpieczone siatkami (za wyjątkiem 5 szt. wyłotów).	Założyć brakujące siatki.					
			1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-									
		0	002	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra					-				
		0	004	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra					-				
		0	006	brak	-	-	-	-	-	-	-					-				
		0	008	brak	-	-	-	-	-	-	-					-				
		0	wejsie lewa strona holi szatnia	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu																
		0	WC damskie	2 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra					-				
		0	WC męskie	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra					-				
		0	wiatrołap	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra					-				
		0	wejsie lewa strona holi szatnia	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu																
		0	WC damskie	2 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra					-				
		0	WC męskie	1 went.	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra					-				
		0	wiatrołap	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra					-				
		0	032	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra					-				
		0	036	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra					-				
		0	036A	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra					-				
		1	aula	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu																
		1	017	brak	-	-	-	-	-	-	-					-				
		1	031	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra					-				
	2	022	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-									
	2	023	3	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobra	-									

Białystok, dnia 6.04.2015

Odebrał dnia:

Podpisy osób wykonujących przegląd

Józef Szczepanowicz
 MISTRZ KOMINIARSKI
 dypl. nr 15434/10571

Podpisy osób odbierających wyniki przeglądu:

SPOŁDZIELNIA USŁUG KOMINIARSKICH
 ul. Częstochowska 16 lok. U2
 15-459 Białystok
 tel. (085) 741-56-98, tel./fax (085) 741-58-14
 REG. 000823612, NIP 542-021-23-84