

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
nazwa budynku wraz z adresem	kondygnacja	nr pomieszczenia	ilość kratak wentylacyjnych	ocena prawidłowości podłączeń	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena drożności	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena ciągu kominowego	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena szczelności przewodów	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena dostępu do przewodów kominowych i wyjścia na dach	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości	ocena stanu technicznego kominów ponad dachem	wskazanie sposobu usunięcia nieprawidłowości				
Hala Zakładu Produkcji Doświadczalnej Usług Technicznych (Instytut Innowacji i Technologii), ul. O. S. Tarasiuka 2 w Kleosinie	0	hala maszyn	4	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-	Dostęp do przewodów kominowych oraz wyjście na dach dobre – brak uwag.	-	Stan techniczny przewodów kominowych ponad dachem dobry. Wszystkie wyloty zakończone deflektorami.	-				
	0	WC + umywalnia	1 wentyl. 2	prawidłowe prawidłowe	- -	drożny drożny	- -	prawidłowy prawidłowy	- -	dobry dobry	- -								
	0	szatnia pom. 1	brak	-	-	-	-	-	-	-	-								
	0	szatnia pom. 2	brak	-	-	-	-	-	-	-	-								
	0	szatnia sprężarkowa	brak	-	-	-	-	-	-	-	-								
	0	wypożyczalnia narzędzi 1.	Wentylacja mechaniczna - poza zakresem przeglądu																
	0	wypożyczalnia narzędzi 2.	brak	-	-	-	-	-	-	-	-					-			
	0	WC	1 wentyl. 1	prawidłowe prawidłowe	- -	drożny drożny	- -	prawidłowy prawidłowy	- -	dobry dobry	- -								
	0	jadalnia	brak	-	-	-	-	-	-	-	-								
	0	pomieszczenie gospodarcze	brak	-	-	-	-	-	-	-	-								
	1	kłauka schodowa	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-								
	1	WC	1	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-								
	1	księgowość	brak	-	-	-	-	-	-	-	-								
	1	Prezes	brak	-	-	-	-	-	-	-	-								
	1	sekretariat	brak	-	-	-	-	-	-	-	-								
	1	dyrektor	brak	-	-	-	-	-	-	-	-								
1	Dział technologiczny	2	prawidłowe	-	drożny	-	prawidłowy	-	dobry	-									
1	Dział Konstruktorów	brak	-	-	-	-	-	-	-	-									

Białystok, dnia 1.04.2015

Podpisy osób wykonujących przegląd  
**Józef Szczęsniak**  
 MISTRZ KOMINIARSKI  
 dypl. nr 15434/10571

Odebrał dnia:

Podpisy osób odbierających wyniki przeglądu:

RODZIELNIA USŁUG KOMINIARSKICH  
 ul. Częstochowska 16 lok. U2  
 15-459 Białystok  
 tel. (085) 741-56-98, tel./fax (085) 741-58-14  
 REG 000823612, NIP 542-021-23-84